

OLSEN SILJE  
Tøftveien 17

7336 MELDAL

**Målernr**  
6970631406311494

**Målepunktsid:**  
47289179

**Saksnr:**  
331613

**Dato:**  
01.04.2025

## Vedtak

### Tilsynsrapport fra tilsyn utført den 18.02.2025

Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn av Deres elektriske anlegg, anleggsnr. 0433931-001.

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn (DLE), kontroll av det elektriske anlegg tilknyttet Tensio TS AS sitt forsyningsnett.

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av DLE, jf. el-tilsynsloven § 3 og fel § 7.

Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

## Vedtak

### De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og seinest innen 31.05.2025 jf. el-tilsynsloven § 6 og fel § 9

DLE begrunner vedtaket med at kravene i el-tilsynsloven § 2 ikke er oppfylt. En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

#### Bakgrunn for vedtaket:

De har tidligere mottatt Forhåndsvarsel med vedlagt tilsynsrapport som beskriver de feil/mangler som ble påpekt ved vår kontroll.

De påviste feil/mangler er pr. dato ikke bekreftet rettet av registrert elektroinstallatør.

De har rett til å klage over dette vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 - 36. Klagefristen er tre uker fra De mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes via DLE. De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 - 19.

Hvis De besørger retting av påviste feil/mangler, og bekreftelse oversendes Det lokale eltilsyn, vil saken bli avsluttet.

Ved evt. forespørsler, ring 73994503

Med hilsen  
Tensio TS AS



Mads Gjørnes  
Elsikkerhetsingeniør

Tensio TS AS

Telefon: 74 12 18 00

Postadresse:  
Postboks 9110 Skjuppen  
7006 Trondheim

Besøksadresse:  
Tempeveien 15  
7031 Trondheim

www.tensio.no  
dk: ts@tensio.no  
Org.nr: 979 631 02011VA

OLSEN SILJE  
Tøftveien 17

7336 MELDAL

Bolighus  
TJØNNBAKKEN  
7336 MELDAL

Saksnr.  
**331613**

Anleggsnr.  
0433931-001  
Målepunktsid.  
47289179

Kontrolltype  
PERIODISK

Pinkode  
2099

Målernr.  
6970631406311494  
Kontrolldato  
18.02.2025

Beh. av  
Mads Gjønnnes

Retting av avvik må utføres av ei-virksomhet som er registret i "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" sitt Elvirksomhetsregister: Bekreftelse på rettingsarbeid oversendes på e-post til: [dle.ts@tensio.no](mailto:dle.ts@tensio.no)  
"Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt".


## Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" sine krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

### TILSYN UTFØRT SOM STIKKPRØVEKONTROLL I BOLIG.

- |    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 1  | Sikringsskap      | Utstyr/anleggsdel manglet allpolig bryter. Jf. fel § 30.<br><i>Sikringsskap er rehabilitert og hovedbryter er fjernet.</i>  |
| 2  | Sikringsskap      | Sikringer/vern var ikke tilpasset ledernes strømføringsevne. Jf. fel § 23.<br><i>Gjelder kurs nr 6. Sikret 16A. Her er det i tillegg tilkoblet en 1,5mm<sup>2</sup> ledning. Det kan se ut for at denne forsyner soverom i 1 etg.</i>   |
| 3  | Kjøkken           | Det var ikke tilfredsstillende tilgang til utstyr/anleggsdel. Jf. fel § 17.<br><i>Gjelder innkledd åpent anlegg.</i>  |
| 4  | Kjøkken           | Kabelen var avmantlet utenfor kapslingen/dekselet. Jf. fel § 28.<br><i>Gjelder delvis innkledd koblingsboks i overskap mot stue.</i>  |
| 5  | Stue              | Det var ikke tilfredsstillende tilgang til utstyr/anleggsdel. Jf. fel § 17.<br><i>Gjelder innkledd åpent anlegg</i>   |
| 6  | Stue              | Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. fel § 21.<br><i>Gjelder alle stikkontakter i stue.</i>   |
| 7  | Gang              | Det var ikke tilfredsstillende tilgang til utstyr/anleggsdel. Jf. fel § 17.<br><i>Gjelder innkledd åpent anlegg.</i>  |
| 8  | Gang              | Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. fel § 9.<br><i>Det oppstår jordfeil ved bruk av dobbelt stikk til venstre for inngangsdør.</i>  |
| 9  | Generelt          | Installasjonen var ikke utført av godkjent montør, og er derfor ikke fag- og forskriftsmessig utført, jfr. FEL §§ 9 og 10. Installasjonen må ettersees og omlegges av godkjent installatør.<br><i>Gjelder installasjon i gang, stue og kjøkken ref funn 3-8. All installasjon må gjennomgås og utbedres iht krav.</i> |
| 10 | Generelt          | Jordelektroden hadde ikke tilstrekkelig lav overgangsmotstand mot jord. Jf. fel § 19.<br><i>Gjelder målt berøringsspenning på55 V.</i>  |
| 11 | Soverom<br>1 etg. | Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. fel § 21.<br><i>Gjelder stikk i jorden og uorden utførelse i samme rom.</i>  |

- 12 Kjeller Utstyr/anleggsdel var utsatt for skadelig mekanisk påkjenning. Jf. fel § 28.  
Gjelder kabel i tak. Samme rom som varmtvannsbereder.
- 13 Kjeller Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. fel § 9.  
Det mangler spenning for installasjonen i sørlige del av kjeller. I følge eier hadde det vært det tidligere.
- 14 Utvendig Utstyr/anleggsdel manglet allpolig bryter. Jf. fel § 30.  
Gjelder bryter for utelys.

RETTELSE ER UTFØRT AV:		Isol.motst. ved kontroll	Etter utbedring
		100 M ohm	..... M ohm
Dato	Underskrift montør	DET LOKALE ELTILSYN:	
Dato	Underskrift installatør	18.02.2025	
		Dato	Underskrift

SILJE OLSEN  
TØFTVEIEN17  
7336 MELDAL

**Leveringsadresse**  
Silje Olsen  
Tøftveien 17  
7336 Meldal



## FAKTURA

### Rapport DLE

Akonto for medløpte timer og materiell per 30.09.25  
Mer materiell kommer på neste fakutra for oktober.

Utbedring av mangler ihht rapport fra DLE, Tensio. Forlenget  
frist for utbedring.

Gjenstår 1-2 dager med arbeid her

Fakturanr. .... 405172  
Fakturadato ..... 30-09-2025  
Kundenr. .... 121908  
Ordrenr. .... 3998  
Side ..... 1/1

Vår ref. .... Even Aaland  
Ordrenummer.....  
Deres ref. .... Silje O  
Referanse. .... Even Aa

Produktbeskrivelse	Stykkpris	Antall	Rabatt	Beløp
Komb.plate L572 P.HV.	115,69	1,00	10%	104,12
Kappe dobb.L-888 33MM P.HV.	149,98	1,00	10%	134,98
Oppmøte servicebil pr time	80,00	8,50		680,00
Timer Prosjektleder	1.290,02	1,00	10%	1.161,02
Timer Elektriker	920,01	8,50	10%	7.038,09
Timer 2.-års lærling	550,00	1,25		687,50

Momsfritt beløp: 0,00 - Momspliktig beløp: 9.805,71

Subtotal: 9.805,71  
25,00% Mva: 2.451,43  
**Total NOK: 12.257,13**

Beløpet innbetales til  
**KID-nummer: 4051722397**  
**Forfallsdato: 24-10-2025**  
**Kontonr.: 6061 05 28255**

SILJE OLSEN  
TØFTVEIEN17  
7336 MELDAL

**Leveringsadresse**  
Silje Olsen  
Tøftveien 17  
7336 Meldal



## FAKTURA

### Rapport DLE

#### Slutfaktura

Utbedring av mangler ihht rapport fra DLE, Tensio. Forlenget frist for utbedring.

1. satt opp hovedbryter i fordeling
2. Ny tilførsel til soverom er lagt med 2,5mm
3. innkledd åpent anlegg er frakoblet og nytt åpent anlegg er montert
4. ny koblingsboks er montert og kabler er byttet
5. innkledd åpent anlegg er frakoblet og nytt åpent anlegg er montert
6. Nye stikk er montert på stue og jording er tilkoblet
7. innkledd åpent anlegg er frakoblet og nytt åpent anlegg er montert
8. stikk er fjernet
9. installasjonen er gjennomgått og utbedret
10. målt berørings spenning er 26V
11. jordet stikk er byttet til ujordet stikk
12. kabel er fjernet
13. anlegget uten spenning er fjernet
14. 2polt bryter er montert på utelys

Sluttkontroll og dokumentasjon utført. Innmelding av utbedring av avvik til DLE  
Dokumentasjon legges i boligmappe.

Fakturanr. .... 405409  
Fakturadato ..... 01-11-2025  
Kundenr. .... 121908  
Ordrenr. .... 3998  
Side ..... 1/2

Vår ref. .... Even Aaland  
Ordrenummer..... Silje O  
Deres ref. ....  
Referanse. .... Even Aa

Produktbeskrivelse	Stykkpris	Antall	Rabatt	Beløp
MTP-O-16 Hvit tre oval	8,64	150,00	10%	1.167,00
Kabel PR 2X1.5/1.5 bunt.	24,57	12,00	10%	265,32
Kabel PR 2X2.5/2.5 bunt	37,87	25,00	10%	852,00
Elektrikerskrue 4.2X25	1,68	40,00	10%	60,40
Wago koblingskl. 5P. 221-415 0.14 - 4mm	36,93	10,00	10%	332,40
ETLINE LASK 275mm 10mm2	205,01	1,00	10%	184,51
ETLINE LASK 275mm 10mm2	206,88	1,00	10%	186,19
ETLINE LASK 275mm 10mm2	143,83	1,00	10%	129,45

Fortsett på neste side

Beløpet innbetales til  
**KID-nummer: 4054092392**  
**Forfallsdato: 15-11-2025**  
**Kontonr.: 6061 05 28255**

SILJE OLSEN  
TØFTVEIEN17  
7336 MELDAL

**Leveringsadresse**  
Silje Olsen  
Tøftveien 17  
7336 Meldal



## FAKTURA

Fakturanr. .... 405409  
Fakturadato ..... 01-11-2025  
Kundenr. .... 121908  
Ordrenr. .... 3998  
Side ..... 2/2

Vår ref. .... Even Aaland  
Ordrenummer.....  
Deres ref.. .... Silje O  
Referanse. .... Even Aa

Produktbeskrivelse	Stykkpris	Antall	Rabatt	Beløp
JUNISTAR ECO HVIT 2700K 8 stk i pak	573,08	6,00	10%	3.094,62
Koblingsboks 76 pol.hvit	109,79	3,00	10%	296,43
LASTBRYTER IS-63/3 - 63A 3-POL	492,89	1,00	10%	443,60
Deksel ASD 70 4 mod.	392,54	1,00	10%	353,29
RS16 315 LED Dimmer PH	583,61	1,00	10%	525,25
Bryter RS16/1 P PHv	194,80	1,00	10%	175,32
Bryter RS16/2 I pol.hvit	137,46	1,00	10%	123,71
Stikk. RS 1050 PT PH	236,17	1,00	10%	212,55
Stikk. RS 1090 PT PH	163,61	8,00	10%	1.178,00
Lovpålagt dokumentasjon	90,00	1,00		90,00
Melding til DLE etter tilsynsrapport	490,00	1,00		490,00
Timer Elektriker	920,00	11,00		10.120,00
Timer Prosjektleder	1.290,00	1,00		1.290,00

Momsfritt beløp: 0,00 - Momspliktig beløp: 21.570,04

Subtotal: 21.570,04  
25,00% Mva: 5.392,51  
**Total NOK: 26.962,55**

Beløpet innbetales til  
**KID-nummer: 4054092392**  
**Forfallsdato: 15-11-2025**  
**Kontonr.: 6061 05 28255**

OLSEN SILJE  
Tøftveien 17

7336 MELDAL

Kontrolldato:  
18.02.2025

Saksnr:  
331613

Dato:  
06.11.2025

## Vedrørende utbedring av feil/mangler i henhold til kontrollrapport

Vi viser til tidligere utsendte korrespondanse vedrørende kontroll av Deres elektriske anlegg, 0433931-001.  
Anleggsadressen er Tøftveien 17, 7336 MELDAL

Det bekreftes at vi har mottatt tilbakemelding på at feil og mangler er utbedret.

Vi bekrefter derfor at saken er avsluttet.

Med hilsen



Mads Gjønnnes  
Elsikkerhetsingeniør

Tensio TS AS

Tøftveien 74 12 15 00

Postadresse  
Postboks 9180 Sluppen  
7406 Trondheim

Besøksadresse  
Tempeveien 15  
7031 Trondheim

www.tensio.no  
dte ts@tensio.no  
Org.nr. 978 631 029 MIVA